




応急仮設住宅（供給実績）①



- 国交省や全国自治体、プレハブ協会等の協力により、**熊本地震を上回るペース**で着工
- **3月末までの着工目標 4,600戸 → 5,131戸着工、1,643戸完成**

	従来型	まちづくり型（熊本モデル）	ふるさと回帰型（石川モデル）
目的	<p>迅速かつ大量に供給し、避難所生活を早期解消</p>  <p>農村ふれあい広場</p>	<p>里山里海景観に配慮した新たなまちを整備</p>  <p>三井地区交流広場（第1号）完成イメージ</p>	<p>地元集落を離れ、みなし仮設等で生活する被災者がふるさとに回帰</p>  <p>唐川地区完成イメージ</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; color: red; font-weight: bold; display: inline-block;"> 第1号 3/27着工 </div>
構造	プレハブ	木造（長屋）	木造（戸建風）
着工数（3月末）	4,206戸	919戸	6戸
完成数（3月末）	1,643戸	—	—

応急仮設住宅（必要戸数の精査結果）②



○ ライフラインの復旧状況等により、自宅に帰宅される方々が一定数いることなどを踏まえ、

市町に対し、現時点での応急仮設住宅の**必要戸数**を確認

8,480戸 → **6,610戸**

(1月末時点 市町要望) (3月末時点 市町要望)

○ 引き続き、市町と連携し、必要戸数の精査を続ける

〔3月末時点の要望戸数と着工・完成戸数〕

() 内は1月末時点の市町要望

	七尾市	輪島市	珠洲市	羽咋市	内灘町	志賀町	中能登町	穴水町	能登町	計
要望	500 (500)	3,200 (4,000)	1,400 (2,500)	70 (50)	80 (100)	360 (250)	10 (-)	490 (500)	500 (580)	6,610 (8,480)
着工	411	2,425	1,030	67	75	194	10	478	441	5,131
完成	180	657	456	-	65	97	-	76	112	1,643

応急仮設住宅（今後の供給計画）③



- **新規着工**については、**市町と連携し**、引き続き、**必要戸数を精査しながら進める**
石川モデルについては、**市町を通じて**、**地域の意向を丁寧に伺いながら進める**
- **完成ベース**では、**4月末までに約3千戸（現必要戸数の5割程度）**
6月末までに約5千戸（現必要戸数の8割程度）
8月中に概ね必要な住宅の完成を目指し、全ての希望者の入居に目途をつける

