

特定調達契約に係る一般競争入札(名称:石川県立輪島高等学校仮設校舎の賃貸借) 質問及び回答

■質問及び回答

通し 番号	質問対象箇所							質問内容	回答
	資料名	頁	項番						
1	入札説明書	-	1	(3)	-	-	-	長期継続契約になっていますが、契約期間の途中で契約の解除があった場合には、均等分割のため残賃借料は補償され则认为てよろしいでしょうか。	仕様書P3 13.延長短縮 に記載のとおりです。
2	入札説明書	-	5	(3)	-	-	-	開札において、入札書の提出者は立ち合いするものと考えてよろしいでしょうか。	可能であれば立会いをお願いします。
3	賃貸借契約書 (案)	-	第10条	-	-	-	-	火災保険料は、本体部材のみならず本契約で設置する仮設校舎全てが対象と考えればよろしいでしょうか	仕様書P2 9.保険等 に記載のとおりです。
4	賃貸借契約書 (案)	-	第10条	2項	-	-	-	履行保険の保証金額(保険金額)は、第5条第2項で定める解体および原状に復する費用相当額の100%の保証としなければならないでしょうか。	そのとおりです。
5	賃貸借契約書 (案)	-	第18条	-	-	-	-	天災等の不可抗力によりおきた損害についての保証は別途協議と考えてよろしいでしょうか。	火災保険の対象の内外により別途協議します。
6	仕様書	P4	1	2	-	-	-	建設リサイクル法の届出は、賃貸借契約のため自主施工者である貸主の責任として届出を行うということでよろしいでしょうか。	そのとおりです。
7	仕様書	P5	1	6	(14)	-	-	建設予定場所について、埋設物があった場合の処分や対策は別途協議と考えてよろしいでしょうか。	そのとおりです。
8	仕様書	P5	1	6	(15)	-	-	工場のグレードについての確認は入札参加資格確認の申請時に、認定書等の証明できる書類を提出すればよろしいでしょうか。	入札後に提出願います。
9	仕様書	P5	1	-	-	-	-	仮設水道は子メーターを取付けて使用料を清算すれば、既存学校の水道から分岐して、使用してもよろしいでしょうか。	子メーターの設置により使用は可能です。
10	仕様書	P4	1	5	-	-	-	近隣の家屋調査が必要な建物があるでしょうか、必要がある場合は対象施設をご教示下さい。	現状では、ないものと判断しています。
11	備品リース一覧	-	-	-	-	-	-	暗幕カーテンが必要な部屋はあるでしょうか。ある場合は、必要な部屋と場所(窓側、廊下側)のご指示願います。	現状の計画にはありません。

通し 番号	質問対象箇所							質問内容	回答
	資料名	頁	項番						
12	仕様書	P4	1	1	-	-	-	仮設建築物の許可申請等を行う際に既存建物の情報が必要となります。落札後、既存建物の確認申請書や検査済証などの情報提供をいただけたらと考えてよろしいでしょうか。	残っている資料については、情報提供します。
13	仕様書	P4	1	-	-	-	-	既存建物や工作物への遡及および不適格建築物の改修等が生じた場合は別途協議と考えて宜しいでしょうか。	そのとおりです。遡及適用がない計画と判断しています。
14	仕様書	P5	2	1	-	-	-	地盤補強工法の選定のため、地盤調査結果をご教示下さい。	提示します。
15	仕様書	P7	2	4	(2)	(ウ)	-	断熱材について、最上階天井裏:グラスウール t=100となっておりますが、図面ではt=50です。仕様書のt=100で考えればよろしいでしょうか。	t=100で計画しています。
16	仕様書	P7	3	1	(1)	-	-	電力については、新規引き込みとなっておりますが、北陸電力への協議は出来ており、新規引き込みができると考えてよろしいでしょうか。また、協議済みの場合、落札後、協議議事録をいただけたらと考えてよろしいでしょうか。	今後協議します。
17	仕様書	P7	3	-	-	-	-	電力の供給については、仮設校舎のみとし既設校舎へは不要と考えてよろしいでしょうか。	そのとおりです。
18	仕様書	P10	4	-	-	-	-	給湯設備について、調理室の各流しへの供給は不要でしょうか。	各流しへの供給できる計画としています。
19	備品リース一覧	-	-	-	-	-	-	空調設備について、エアコンは寒冷地仕様としなければいけないでしょうか。	寒冷地仕様としてください。
20	仕様書	P5	1	6	(14)	-	-	「既存埋設配管に配慮し、損傷ないように施工すること。必要に応じて、試験掘削等を行う」と記載ございますが、事前に埋設配管位置、種類、本数が分かる資料等をいただけないでしょうか。	必要な場合は、当課において資料提供します。
21	-	-	-	-	-	-	-	仮設校舎に引っ越し後も、使用する既存校舎範囲をご教示願います。	添付図面のうち、「教室棟」「第1体育館」「第2体育館」です
22	-	-	-	-	-	-	-	弱電設備については、移設と考え、移設できない場合は別途協議と考えてよろしいでしょうか。 また、本工事にて移設した機器の既存校舎への復旧は、別途と考えてよろしいでしょうか。	そのとおりです。
23	仕様書	P9	3	12	-	-	-	表の項目にある「電話」について、内線ではなく、外線電話と考えてよろしいでしょうか。	そのとおりです。
24	仕様書	P9	3	12	-	-	-	普通教室、講義室の備考に、プロジェクタ移設と記載ございますが、プロジェクタは置き型、壁付型、天吊り型のどちらでしょうか。	天吊型です。

通し 番号	質問対象箇所							質問内容	回答
	資料名	頁	項番						
25	仕様書	P9	3	12	-	-	-	調理室、物化実験室、生地実験室の備考に、電気コンセント必要と記載ございますが、1φ100Vの2口コンセントと考えてよろしいでしょうか。	そのとおりです。
26	仕様書	P10	4	1	(1)	-	-	給水について、新規引き込みとなっておりますが、水道局への協議は出来ており、新規引き込みができると考えてよろしいでしょうか。 また、協議済みの場合、落札後、協議議事録をいただけたらと考えてよろしいでしょうか。	協議済みで、引き込み可です。 協議議事録は提供可です。
27	仕様書	P10	4	1	(3)	-	-	給水管に保温を施すとのことですが、凍結防止帯での保温でよろしいでしょうか。	そのとおりです。
28	仕様書	P10	4	2	-	-	-	消防設備は、仮設校舎のみを考え既設校舎の指導や設置は別途と考えればよろしいでしょうか。	そのとおりです。