復興公営住宅の整備に係る目標（工程表）

自治体名称	時点
輪島市	令和８年１０月３１日

※上記時点の進捗見込を示した工程表であり、今後随時変更の可能性がある。

■ 整備予定地区



■ 工程表

※地区名（団地名）の［ ］書きは、木造仮設住宅を転用する団地の名称です。

No.	地区名（団地名）	整備戸数	住宅タイプ	構造	階数	完成時期	整備スケジュール 項目	R6年度 1-3	R7年度 4-6	R7年度 7-9	R7年度 10-12	R7年度 1-3	R8年度 4-6	R8年度 7-9	R8年度 10-12	R8年度 1-3	R9年度 4-6	R9年度 7-9	R9年度 10-12	R9年度 1-3	R10年度 4-6	R10年度 7-9	R10年度 10-12	R10年度 1-3	R11年度		進捗状況
1	宅田地区	157戸	共同住宅	RC造（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ工法）	6階	R9年度中（予定）	用地	測量・地質調査																		施工中
							造成工事																				
							建築設計			設計																
							建築工事							工事												
							入居														入居					
2	鳳至地区	91戸	共同住宅	RC造（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ工法）	3～5階	R10年度中（予定）	用地	用地				測量・地質調査業務														実施設計中
							造成工事																			
							建築設計					設計														
							建築工事									工事										
							入居															入居				
3	河井地区（本町周辺）	54戸	長屋	木造	平屋	R9年度中（予定）	用地	用地					地質調査業務													実施設計中
							造成工事																			
							建築設計						設計													
							建築工事									工事										
							入居														入居					
4	鳳至地区２［鳳至町第１団地］	37戸	木造転用	木造	平屋	R10年度中（予定）	用地	用地																		基本・実施設計中
							造成工事																			
							建築設計								基本・実施設計											
							建築工事											工事								
							入居															入居				
5	河原田地区［山岸第２団地］	103戸	木造転用	木造	平屋	R9年度中（予定）	用地	用地						測量												実施設計中
							造成工事																			
							建築設計							設計												
							建築工事									工事										
							入居														入居					
6	大屋地区［稲屋町第２団地］	37戸	木造転用	木造	平屋	R9年度中（予定）	用地	用地							測量											実施設計中
							造成工事																			
							建築設計								設計											
							建築工事										工事									
							入居														入居					

No.	地区名（団地名）	整備戸数	住宅タイプ	構造	階数	完成時期	整備スケジュール																						進捗状況
							項目	R6年度	R7年度				R8年度				R9年度				R10年度				R11年度				
								1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3				
7	三井地区［三井町第１団地］	27戸	木造転用	木造	平屋	R9年度中（予定）	用地	用地							測量														基本・実施設計中
							造成工事																						
							建築設計								基本・実施設計														
							建築工事										工事												
							入居														入居								
8	宅田地区2	101戸	共同住宅	RC造（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ工法）	6階	未定	用地	用地							測量														基本・実施設計中
							造成工事																						
							建築設計								基本・実施設計														
							建築工事														工事								
							入居																						
9	門前地区（日野尾周辺）	70戸	長屋	木造	平屋	R9年度中（予定）	用地	用地				測量																	実施設計中
							造成工事								造成														
							建築設計					設計																	
							建築工事										工事												
							入居														入居								
10	浦上地区	43戸	長屋	木造	平屋	R9年度中（予定）	用地	用地			測量																		実施設計中
							造成工事										造成												
							建築設計							設計															
							建築工事									工事													
							入居														入居								
11	仁岸地区	15戸	長屋	木造	平屋	R9年度中（予定）	用地	用地						測量															実施設計中
							造成工事										造成												
							建築設計								設計														
							建築工事										工事												
							入居														入居								
12	七浦地区［七浦第１団地］	18戸	木造転用	木造	平屋	R9年度中（予定）	用地	用地							測量														実施設計中
							造成工事																						
							建築設計								設計														
							建築工事												工事										
							入居														入居								
13	本郷地区［本郷第１団地］	20戸	木造転用	木造	平屋	R9年度中（予定）	用地	用地							測量														基本・実施設計中
							造成工事																						
							建築設計								基本・実施設計														
							建築工事														工事								
							入居														入居								
14	道下地区［道下第２団地］	36戸	木造転用	木造	平屋	R9年度中（予定）	用地	用地							測量														基本・実施設計中
							造成工事																						
							建築設計								基本・実施設計														
							建築工事										工事												
							入居														入居								
15	町野広江地区	60戸	２戸1長屋	木造	平屋	R9年度中（予定）	用地			測量																			施工中
							造成工事		造成																				
							建築設計					設計																	
							建築工事								工事														
							入居														入居								
16	町野地区２［町野第２団地］	66戸	木造転用	木造	平屋	R9年度中（予定）	用地	用地							測量														実施設計中
							造成工事																						
							建築設計								設計														
							建築工事										工事												
							入居														入居								
17	南志見地区［里町第２団地］	45戸	木造転用	木造	平屋	R9年度中（予定）	用地	用地							測量														実施設計中
							造成工事																						
							建築設計								設計														
							建築工事										工事												
							入居														入居								
	その他	未定戸	未定	未定	未定	未定	用地																						
							造成工事																						
							建築設計								調整中														
							建築工事																						
							入居																						