復興公営住宅の整備に係る目標（工程表）

自治体名称	時点
珠洲市	令和８年１０月３１日

※上記時点の進捗見込を示した工程表であり、今後随時変更の可能性がある。

■ 整備予定地区



■ 工程表

No.	地区名（団地名）	整備戸数	住宅タイプ	構造	階数	完成時期	整備スケジュール 項目	R6年度 1-3	R7年度 4-6	R7年度 7-9	R7年度 10-12	R7年度 1-3	R8年度 4-6	R8年度 7-9	R8年度 10-12	R8年度 1-3	R9年度 4-6	R9年度 7-9	R9年度 10-12	R9年度 1-3	R10年度 4-6	R10年度 7-9	R10年度 10-12	R10年度 1-3	R11年度		進捗状況
1	宝立町柏原団地	17戸	長屋	木造	平屋	R9年度（予定）	用地		用地																	実施設計中
							造成工事																			
							建築設計					設計														
							建築工事									工事										
							入　居													入居						
2	宝立町春日野団地	25戸	共同住宅	S造	3階	R9年度（予定）	用　地			用地																実施設計中
							造成工事																			
							建築設計					設計														
							建築工事									工事										
							入　居													入居						
3	宝立町鵜飼団地	60戸	共同住宅	S造	3階	R10年度（予定）	用　地			用地																実施設計中
							造成工事																			
							建築設計						設計													
							建築工事										工事									
							入　居															入居				
4	宝立町南黒丸団地	15戸	共同住宅	未定	未定	R10年度（予定）	用　地					用地														
							造成工事																			
							建築設計									設計										
							建築工事												工事							
							入　居																	入居		
5	宝立町金峰寺団地	35戸	共同住宅	未定	未定	R10年度（予定）	用　地					用地														
							造成工事																			
							建築設計										設計									
							建築工事													工事						
							入　居																	入居		
6	上戸町北方団地	16戸	長屋	木造	平屋	R9年度（予定）	用　地		用地																	実施設計中
							造成工事									造成										
							建築設計					設計														
							建築工事										工事									
							入　居													入居						

No.	地区名（団地名）	整備戸数	住宅タイプ	構造	階数	完成時期	整備スケジュール																			進捗状況
							項目	R6年度	R7年度				R8年度				R9年度				R10年度				R11年度		
								1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3			
7	上戸町寺社団地	10戸	長屋	未定	未定	R10年度（予定）	用地					用地															
							造成工事																				
							建築設計										設計										
							建築工事													工事							
							入居																		入居		
8	飯田町団地（吾妻町）	21戸	共同住宅	RC造	3階	R10.6（予定）	用地	用地																			
							造成工事																				
							建築設計	基本計画			設計																設計完了
							建築工事									工事											
							入居															入居					
9	飯田町団地（鍛冶町）	30戸	長屋	未定	未定	R10年度（予定）	用地		用地																		
							造成工事																				
							建築設計									設計											
							建築工事												工事								
							入居																入居				
10	飯田町団地（栄町）	60戸	共同住宅	未定	未定	R11年度（予定）	用地			用地																	
							造成工事																				
							建築設計									設計											
							建築工事												工事								
							入居																			入居	
11	飯田町団地（今町）	10戸	長屋	未定	未定	R11年度（予定）	用地				用地																
							造成工事																				
							建築設計										設計										
							建築工事													工事							
							入居																			入居	
12	若山町火宮団地	16戸	長屋	木造	平屋	R9年度（予定）	用地			用地																	
							造成工事																				
							建築設計					設計															実施設計中
							建築工事										工事										
							入居														入居						
13	若山町中田団地	10戸	長屋	未定	未定	R10年度（予定）	用地																				
							造成工事																				
							建築設計										設計										
							建築工事													工事							
							入居																		入居		
14	野々江町団地（西中町）	50戸	共同住宅	未定	未定	R10年度（予定）	用地			用地																	
							造成工事																				
							建築設計									設計											
							建築工事												工事								
							入居																		入居		
15	野々江町団地（天神町）	50戸	共同住宅	S造	4階	R10年度（予定）	用地					用地															
							造成工事																				
							建築設計							設計													実施設計中
							建築工事											工事									
							入居																入居				
16	正院町正院団地（神明町）	40戸	共同住宅	S造	3階	R10年度（予定）	用地		用地																		
							造成工事																				
							建築設計							設計													実施設計中
							建築工事											工事									
							入居																		入居		
17	正院町正院団地（大町）	15戸	共同住宅	未定	未定	R10年度（予定）	用地																				
							造成工事																				
							建築設計										設計										
							建築工事													工事							
							入居																		入居		
18	正院町小路団地	25戸	長屋	未定	未定	R10年度（予定）	用地					用地															
							造成工事																				
							建築設計										設計										
							建築工事													工事							
							入居																		入居		

No.	地区名（団地名）	整備戸数	住宅タイプ	構造	階数	完成時期	整備スケジュール																				進捗状況
							項目	R6年度	R7年度				R8年度				R9年度				R10年度				R11年度		
								1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3			
19	正院町飯塚団地	10戸	長屋	木造	平屋	R9年度（予定）	用地			用地																	設計完了
							造成工事																				
							建築設計					設計															
							建築工事									工事											
							入居														入居						
20	蛸島町団地（東脇）	25戸	長屋	未定	未定	R10年度（予定）	用地		用地																		
							造成工事																				
							建築設計									設計											
							建築工事												工事								
							入居																入居				
21	蛸島町団地（貝蔵）	35戸	共同住宅	未定	未定	R10年度（予定）	用地			用地																	
							造成工事																				
							建築設計									設計											
							建築工事												工事								
							入居																入居				
22	蛸島町団地（新町）	10戸	長屋	未定	未定	R10年度（予定）	用地					用地															
							造成工事																				
							建築設計									設計											
							建築工事												工事								
							入居																入居				
23	蛸島町団地（島之地）	10戸	共同住宅	未定	未定	R10年度（予定）	用地																				
							造成工事																				
							建築設計									設計											
							建築工事												工事								
							入居																入居				
24	蛸島町団地（栄町）	10戸	長屋	未定	未定	R10年度（予定）	用地																				
							造成工事																				
							建築設計									設計											
							建築工事												工事								
							入居																入居				
25	三崎町雲津団地	10戸	長屋	未定	未定	R10年度（予定）	用地		用地																		
							造成工事																				
							建築設計									設計											
							建築工事												工事								
							入居																	入居			
26	三崎町宇治団地	21戸	共同住宅	S造	3階	R9年度（予定）	用地				用地																
							造成工事																				
							建築設計					設計															
							建築工事									工事											
							入居														入居						
27	三崎町寺家団地	10戸	長屋	未定	未定	R10年度（予定）	用地				用地																
							造成工事																				
							建築設計									設計											
							建築工事												工事								
							入居																入居				
28	狼煙町団地	10戸	戸建て	未定	未定	R10年度（予定）	用地		用地																		
							造成工事																				
							建築設計										設計										
							建築工事													工事							
							入居																	入居			
29	折戸町団地	10戸	戸建て	木造	平屋	R9年度（予定）	用地			用地																	
							造成工事																				
							建築設計					設計															
							建築工事									工事											
							入居														入居						
30	馬緤町団地	10戸	戸建て	木造	平屋	R9.3	用地	用地																			
							造成工事					造成															
							建築設計	基本計画		設計																	施工中
							建築工事						工事														
							入居										入居										

No.	地区名（団地名）	整備戸数	住宅タイプ	構造	階数	完成時期	整備スケジュール																		進捗状況
							項目	R6年度	R7年度				R8年度				R9年度				R10年度				R11年度		
								1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3			
31	高屋町団地	10戸	戸建て	木造	平屋	R9年度（予定）	用　地		用地																実施設計中
							造成工事																		
							建築設計					設計													
							建築工事										工事								
							入　居														入居				
32	大谷町団地	40戸	長屋	木造	平屋・一部2階	R9年度（予定）	用　地			用地															実施設計中
							造成工事							造成											
							建築設計					設計													
							建築工事									工事									
							入　居														入居				
33	仁江町団地	10戸	戸建て	木造	平屋	R9年度（予定）	用　地																		実施設計中
							造成工事									造成									
							建築設計					設計													
							建築工事									工事									
							入　居														入居				