復興公営住宅の整備に係る目標（工程表）

自治体名称	時点
七尾市	令和８年１０月３１日

※上記時点の進捗見込を示した工程表であり、今後随時変更の可能性がある。



■ 工程表

No.	地区名（団地名）	整備戸数	住宅タイプ	構造	階数	完成時期	整備スケジュール	進捗状況
1	市営小丸山住宅	14戸	共同住宅	RC造	３階	R8.6.30	用地検討：既存解体 造成工事 建築設計：設計 建築工事：工事 入　居：入居	完成
2	西湊団地	29戸	共同住宅	木造（CLT）	3階	R9.12（予定）	用地検討：取得 造成工事：造成 建築設計：設計 建築工事：工事 入　居：入居	実施設計中
3	中島第1団地	40戸	長屋	木造	平屋	R9.4（予定）	用地検討：測量 造成工事：造成 建築設計：設計 建築工事：工事 入　居：入居	施工中
4	市営上町住宅	12戸	長屋	木造	平屋	R9.2（予定）	用地検討：測量 造成工事：造成 建築設計：設計 建築工事：工事 入　居：入居	施工中
5	市営能登島住宅	20戸	共同住宅	S造	３階	R9.5（予定）	用地検討：測量 造成工事 建築設計：設計 建築工事：工事 入　居：入居	施工中
6	田鶴浜第1団地	12戸	長屋	木造	平屋	R9.5（予定）	用地検討：測量 造成工事：既存解体 建築設計：設計 建築工事：工事 入　居：入居	施工中

整備スケジュール：R6年度（1-3）／R7年度（4-6／7-9／10-12／1-3）／R8年度（4-6／7-9／10-12／1-3）／R9年度（4-6／7-9／10-12／1-3）／R10年度（4-6／7-9／10-12／1-3）／R11年度

No.	地区名（団地名）	整備戸数	住宅タイプ	構造	階数	完成時期	整備スケジュール																				進捗状況
							項目	R6年度	R7年度				R8年度				R9年度				R10年度				R11年度		
								1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3			
7	田鶴浜第2団地	20戸	共同住宅	S造	3階	R9.9（予定）	用地検討			測量	取得																実施設計中
							造成工事																				
							建築設計					設計															
							建築工事									工事											
							入　　居												入居								
8	田鶴浜第3団地	20戸	共同住宅	S造	3階	R9.9（予定）	用地検討			測量	取得																実施設計中
							造成工事																				
							建築設計					設計															
							建築工事									工事											
							入　　居												入居								
9	石崎団地	50戸	共同住宅	S造	3階	R10.1（予定）	用地検討			測量				取得													実施設計中
							造成工事																				
							建築設計					設計															
							建築工事									工事											
							入　　居													入居							
10	香島団地	15戸	共同住宅	S造	3階	R9.9（予定）	用地検討				取得																実施設計中
							造成工事																				
							建築設計					設計															
							建築工事									工事											
							入　　居												入居								
11	矢田郷団地	57戸	共同住宅	S造	3階	R10.2（予定）	用地検討			測量		取得															施工中
							造成工事								造成												
							建築設計						設計														
							建築工事								工事												
							入　　居														入居						
12	東湊団地	20戸	共同住宅	S造	3階	R9.7（予定）	用地検討					取得															施工中
							造成工事																				
							建築設計						設計														
							建築工事								工事												
							入　　居											入居									
13	御祓団地	54戸	共同住宅	未定	未定	R10.6（予定）	用地検討							取得													
							造成工事																				
							建築設計								設計												
							建築工事										工事										
							入　　居																入居				
14	袖ケ江団地	23戸	共同住宅	S造	3階	R10.3（予定）	用地検討								取得												実施設計中
							造成工事											造成									
							建築設計							設計													
							建築工事										工事										
							入　　居															入居					