# 復興公営住宅の整備に係る目標（工程表）

| 自治体名称 | 時点 |
|---|---|
| 中能登町 | 令和８年１０月３１日 |

※上記時点の進捗見込を示した工程表であり、今後随時変更の可能性がある。

■ 整備予定地区




## ■ 工程表

| No. | 地区名（団地名） | 整備戸数 | 住宅タイプ | 構造 | 階数 | 完成時期 | 整備スケジュール | | | | | | | | | | | | | | | | | | 進捗状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 項目 | R6年度 | R7年度 | | | | R8年度 | | | | R9年度 | | | | R10年度 | | | | R11年度 | | |
| | | | | | | | | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | | | |
| 1 | 能登部下住宅 | 20戸 | 戸建て | 木造 | 平屋 | R8.11.20 | 用地検討 | 用地 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 施工中 |
| | | | | | | | 造成工事 | | | | | 造成 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 建築設計 | | | 設計 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 建築工事 | | | | | 工事 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 入　居 | | | | | | | | 入居 | | | | | | | | | | | | |