復興公営住宅の整備に係る目標（工程表）

自治体名称	時点
内灘町	令和８年１０月３１日

※上記時点の進捗見込を示した工程表であり、今後随時変更の可能性がある。

■ 整備予定地区



■ 工程表

No.	地区名（団地名）	整備戸数	住宅タイプ	構造	階数	完成時期	整備スケジュール	進捗状況
1	鶴ケ丘地区	60戸	共同住宅	RC造	３階	R9.秋（予定）	用地検討／造成工事／建築設計／建築工事／入　居	施工中
2	宮坂南地区	15戸	戸建て	木造	平屋	R9.秋（予定）	用地検討／造成工事／建築設計／建築工事／入　居	実施設計中
3	宮坂北地区	5戸	戸建て	木造	平屋	R9.秋（予定）	用地検討／造成工事／建築設計／建築工事／入　居	実施設計中
4	西荒屋南地区	15戸	戸建て	木造	平屋	R9.秋（予定）	用地検討／造成工事／建築設計／建築工事／入　居	実施設計中
5	西荒屋北地区	17戸	戸建て	木造	平屋	R9.秋（予定）	用地検討／造成工事／建築設計／建築工事／入　居	実施設計中
6	室地区	18戸	戸建て	木造	平屋	R9.秋（予定）	用地検討／造成工事／建築設計／建築工事／入　居	実施設計中